

- PORTAL REWITALIZACJA
- AKTUALNOŚCI

# Remont Śmigłego-Rydza. Robotnicy układają torowisko tramwajowe! Widać już szyny [ZDJĘCIA]

31.10.2023 10:37 ML

- kategoria:
- Portal Rewitalizacji
- Rewitalizacja

Trwa ostatni etap przebudowy al. Śmigłego-Rydza pomiędzy ulicami Przybyszewskiego i Dąbrowskiego. Sprawdzamy, jak postępują prace.



## Na zdjęciu stan prac remontowo- budowlanych na ul. Śmigłego-Rydza

Na całym odcinku przebudowywanej ul. Śmigłego-Rydza trwają prace we wszystkich sektorach. – Robotnicy układają podkłady i szyny w technologii zielonego torowiska, na tarczach skrzyżowań budują warstwy konstrukcyjne i przystanki – wymienia Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektorka Zarządu Inwestycji Miejskich. – Rozpoczęły się już roboty wykończeniowe w pomieszczeniach dwóch podstacji trakcyjnych. Postępują prace rozbiórkowe na zachodniej nitce, do końca tygodnia powinna zostać sfrezowana cała stara

nawierzchnia i zdemontowane mają być krawężniki. W niektórych miejscach pojawiają się już trawniki. Wzdłuż całego odcinka układane są kable i montowane są słupy oświetleniowe.

# Jak się zmieni al. Śmigłego-Rydza?

Zakres inwestycji obejmuje modernizację torowiska, które po przebudowie będzie zielone. Chodniki i ścieżki rowerowe zostaną odnowione. Przewidziano wymianę nawierzchni bitumicznej z miejscowymi naprawami podbudowy. Ponadto odnowione zostaną podstacje ulic Wacława i Zapolskiej.

Inwestycja ma się zakończyć jeszcze w 2023 r. Wykonawcą jest konsorcjum Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego KEMY i MPK Łódź. Koszt inwestycji to 85,6 mln zł.











