

URZĄD MIASTA ŁODZI

BIURO REWITALIZACJI I MISHKALNICTWA

RAPORT Z MONITORINGU REALIZACJI
I OCENY POSTĘPÓW OSIĄGANIA CELÓW GMINNEGO
PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA ŁODZI
ZA ROK 2021

ZAŁĄCZNIK 1

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Spis treści

MONITORING REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH	3
1. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych – Miasto Łódź	4
1.1 Przedsięwzięcia Miasta Łodzi w trakcie realizacji	4
1.1.1 Realizacja przedsięwzięć <i>Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi</i>	4
1.1.2 Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych	9
1.1.3 Realizacja przedsięwzięć miękkich	15
2. Przedsięwzięcia realizatorów zewnętrznych	31
3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE	35
4. Przedsięwzięcia oczekujące / zawieszono i zgłoszone do wykreślenia	38
5. Realizacja pozostałych typów przedsięwzięć oraz zadań z „R”	40
5.1. Dopuszczalne typy przedsięwzięć	40
6. Słownik skrótów	50

MONITORING REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne to zapisane w rozdziale 3.2. GPR złożone całości wykonawcze (projekty lub powiązane funkcjonalnie grupy projektów), w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne dzielą się na:

- **podstawowe**, wpisane indywidualnie na listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (podrozdział 3.2.2. GPR), wśród których **szczególny charakter mają przedsięwzięcia o numerach 5–12 (projekty 1–8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi)**,
- **dopuszczalne**, opisane w charakterystyce pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (podrozdział 3.2.3. GPR).

Zarówno podstawowe, jak i pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne podlegają monitoringowi prowadzonemu przez BR (BR). Docelowo dane pozyskane z systemu monitoringu realizacji przedsięwzięć w zestawieniu z danymi prezentowanymi w pierwszej części raportu i odnoszącymi się do stanu kryzysowego na obszarze rewitalizacji odpowiedzieć mają na pytanie, czy środki wydatkowane w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych przyczyniają się do osiągnięcia celów GPR.

Prezentowane poniżej zestawienia, o ile nie wskazano inaczej, obejmują wydatki zrealizowane do końca 2021 r., od początku realizacji zadań.

1. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych – Miasto Łódź

1.1 Przedsięwzięcia Miasta Łodzi w trakcie realizacji

Poniżej prezentowane jest zestawienie przedsięwzięć, których realizatorem są komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi lub miejskie jednostki organizacyjne i które mają status realizowanych. W pierwszej kolejności prezentowane są dane dotyczące przedsięwzięć dotyczących projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

1.1.1 Realizacja przedsięwzięć Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi .

Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy (wszyscy)	Planowy kwartał rozpoczęcia	Planowany kwartał zakończenia	Wartość planowana (w mln PLN)	Wartość zrealizowana (w mln PLN)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMŁ	Udział planowanego wkładu UE	Udział publicznych środków krajowych
5 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1		2017/3	2022/4	228,95	148,94	65,1%	53,8%	44,2%	2,0%
Działania miękkie wspierające proces inwestycyjny	BRiM	2017/3	2022/4	1,50	0,04	2,7%	30,0%	64,9%	5,1%
Zadania drogowe	ZiM	2017/3	2022/4	23,99	19,95	83,2%	26,6%	67,8%	5,6%
Zadania kubaturowe	ZiM	2017/3	2022/4	203,47	128,94	63,4%	57,2%	41,3%	1,5%
6 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2	Sumy	2017/2	2023/1	79,78	47,33	59,3%	49,9%	47,8%	2,3%
Zadania drogowe	ZiM	2017/2	2023/1	34,14	21,91	64,2%	38,1%	57,2%	4,7%
Zadania kubaturowe	ZiM	2017/2	2023/1	44,82	25,33	56,5%	59,3%	40,3%	0,4%

Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy (wszyscy)	Planowany kwartał rozpoczęcia	Planowany kwartał zakończenia	Wartość planowana (w mln PLN)	Wartość zrealizowana (w mln PLN)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMŁ	Udział planowanego wkładu UE	Udział publicznych środków krajowych
Działania miękkie wspierające proces inwestycyjny	BRiM	2017/3	2023/1	0,82	0,09	11,2%	30,4%	64,3%	5,2%
7 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 3		2017/1	2022/4	77,10	72,46	94,0%	55,8%	40,4%	3,9%
Zadania drogowe	ZiM	2017/2	2022/4	19,57	18,15	92,8%	34,8%	57,2%	8,0%
Zadania kubaturowe	ZiM	2017/2	2022/4	56,22	54,02	96,1%	63,5%	34,1%	2,4%
Działania miękkie wspierające proces inwestycyjny	BRiM	2017/1	2022/4	1,30	0,28	21,7%	37,7%	54,7%	7,6%
8 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4		2017/3	2023/4	150,07	50,83	33,9%	50,3%	46,1%	3,5%
Zadania drogowe	ZiM	2017/3	2023/4	90,60	18,53	20,5%	38,1%	56,8%	5,2%
Zadania kubaturowe	ZiM	2017/3	2023/4	57,94	32,11	55,4%	70,0%	29,1%	0,9%
Działania miękkie wspierające proces inwestycyjny	BRiM	2017/3	2023/4	1,52	0,19	12,4%	34,3%	60,3%	5,4%
9 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5		2017/2	2023/4	116,57	23,98	21,0%	56,6%	38,0%	5,4%
Zadania drogowe	ZiM	2017/2	2023/4	49,85	20,61	42,4%	51,3%	40,9%	7,8%
Działania miękkie wspierające proces inwestycyjny	BRiM	2017/3	2023/4	0,61	0,01	2,0%	52,7%	39,9%	7,5%
Zadania kubaturowe	ZiM	2017/2	2023/4	66,12	3,36	5,1%	60,6%	35,7%	3,7%
10 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6		2017/2	2023/2	86,40	64,32	79,3%	58,5%	38,6%	2,9%
Zadania drogowe	ZiM	2017/2	2023/2	4,19	2,74	65,5%	32,6%	53,0%	14,5%

Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy (wszyscy)	Planowany kwartał rozpoczęcia	Planowany kwartał zakończenia	Wartość planowana (w mln PLN)	Wartość zrealizowana (w mln PLN)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMŁ	Udział planowanego wkładu UE	Udział publicznych środków krajowych
Zadania kubaturowe	ZIM	2017/2	2023/2	72,87	60,11	88,3%	67,0%	30,5%	2,5%
Działania miękkie wspierające proces inwestycyjny	BRiM	2017/3	2023/2	9,34	1,47	15,7%	3,4%	95,1%	1,4%
11 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7		2017/3	2023/4	136,28	18,09	13,3%	54,0%	43,8%	2,2%
Działania miękkie wspierające proces inwestycyjny	BRiM	2017/3	2022/4	2,25	0,05	2,4%	30,5%	64,2%	5,2%
Zadania drogowe	ZIM	2017/3	2023/4	65,60	4,96	7,6%	52,7%	43,7%	3,6%
Zadania kubaturowe	ZIM	2017/3	2023/4	68,43	13,08	19,1%	56,0%	43,2%	0,8%
12 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8		2017/3	2023/4	51,91	28,60	55,1%	52,9%	44,7%	2,3%
Zadania drogowe	ZIM	2017/3	2023/4	29,50	12,23	41,5%	66,9%	32,7%	0,3%
Zadania kubaturowe	ZIM	2017/3	2023/4	20,57	16,06	78,1%	35,0%	60,1%	4,9%
Działania miękkie wspierające proces inwestycyjny	BRiM	2017/3	2022/4	1,84	0,31	17,1%	29,3%	65,4%	5,3%
Sumy		2017/1	2023/4	927,06	454,55	49,5%	53,8%	43,2%	3,0%

Stan zaawansowania realizacji zadań poszczególnych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (na koniec XII 2021).

Projekt	Liczba inwestycji zaplanowanych	Liczba inwestycji zakończonych
1	32	16
2	10	5
3	10	9
4	22	11
5	12	3
6	7	5
7	16	1
8	8	4

Zadania realizowane w 2021 r. w ramach dopuszczalnych typów przedsięwzięć wspierających Rewitalizację Obszarową.

Nazwa zadania	Realizatorzy	Kwartał rozpoczęcia	Kwartał zakończenia	Wartość planowana (PLN)	Wartość zrealizowana (PLN)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMi
Rewitalizacja obszarowa – Projekty 1–8 – wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie (dodatkowe środki Miasta na inwestycje w ramach rewitalizacji obszarowej)	ZiM	2018/2	2023/4	193,63	115,17	59%	100%
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem "R" – zadanie wieloletnie (Realizacja mechanizmu rekompensaty z tytułu wykonania przez Miasto Łódź usługi w ogólnym interesie gospodarczym z zakresu mieszkalnictwa i realizacji projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi oraz Rewitalizacji Księżego Młyna określonych w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016–2020)	BRiM	2017/2	2024/4	2,11	1,01	48%	100%

1.1.2 Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych

	Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy (wszyscy)	Planowy kwartał rozpoczęcia	Planowany kwartał zakończenia	Wartość planowana (w mln zł)	Wartość zrealizowana (w mln zł)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMŁ	Udział planowanego wkładu UE	Udział środków prywatnych	Udział publicznych środków krajowych
1.	1 - Przedsięwzięcia właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości obejmujące roboty budowlane, prace konserwatorskie oraz prace restauratorskie		2015/1	2030/4	181,28	136,21	75,1%	93%	0%	7%	0%
	<i>Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach nie wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji</i>	BAr	2018/1	2021/4	17,85	15,72	88,1%	39%	0%	61%	0%
	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - jednoroczne</i>	ZLM	2017/1	2021/4	70,74	68,71	97,1%	100%	0%	0%	0%
	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - WPF</i>	ZLM	2015/1	2030/4	92,68	51,77	55,9%	100%	0%	0%	0%

2.	3 - Budowa lub przebudowa budynków służących rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego		2016/3	2026/4	46,64	35,76	76,7%	100%	0%	0%	0%
	<i>Budowa lub przebudowa budynków służących rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego - wykupy</i>	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	2017/1	2026/4	-	3,07	-	-	-	-	-
	<i>Miasto Kamienic</i>	ZIM	2016/3	2021/4	46,64	32,69	70,1%	100%	0%	0%	0%
3.	4 - Tworzenie przyjaznych przestrzeni miejskich		2019/1	2021/4	3,03	2,09	61,6%	100%	0%	0%	0%
	<i>Parki kieszonkowe na Starym Polesiu</i>	WGK	2019/1	2021/4	1,20	0,43	36,2%	100%	0%	0%	0%
	<i>Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych</i>	WGK	2019/1	2021/4	1,83	1,66	90,5%	100%	0%	0%	0%
4.	13 - Rewitalizacja i rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź Miasto Kultury” w Łodzi	EC1 Łódź - Miasto Kultury	2016/1	2023/2	242,46	165,02	68,1%	67%	33%	0%	0%
	<i>Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej</i>	EC1 Łódź - Miasto Kultury	2016/4	2023/2	33,75	1,14	3,4%	48%	52%	0%	0%
	<i>Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)</i>	EC1 Łódź - Miasto Kultury	2016/2	2022/4	34,40	20,69	60,1%	32%	68%	0%	0%
	<i>Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC1 Łódź-Miasto Kultury</i>	EC1 Łódź - Miasto Kultury	2016/1	2023/2	148,99	121,66	81,7%	83%	17%	0%	0%
	<i>Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym</i>	EC1 Łódź - Miasto Kultury	2016/4	2021/3	25,32	21,53	85,0%	45%	55%	0%	0%

5.	20 - Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek		2016/3	2023/2	14,26	6,85	48,1%	32%	68%	0%	0%
	<i>Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek</i>	ZIM	2016/3	2019/3	8,08	6,48	80,2%	33%	68%	0%	0%
	<i>Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w fili biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76</i>	ZIM	2020/1	2023/2	6,17	0,37	6,0%	31%	69%	0%	0%
6.	21 - Program kształcenia zawodowego i ustawicznego	ZIM	2019/2	2022/2	7,86	3,00	38,2%	21%	78%	0%	1%
7.	22 - Program edukacji ogólnej	ZIM	2019/2	2022/2	9,25	5,62	60,7%	53%	47%	0%	0%
8.	34 - Program niskoemisyjnego transportu miejskiego		2016/3	2023/4	996,26	244,26	24,5%	38%	59%	2%	1%
	<i>„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi”</i>	MPK Łódź	2020/1	2022/4	64,53	7,80	12,1%	0,1%	69%	30%	0,8%
	<i>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi</i>	ZIM	2016/3	2023/2	795,78	231,97	29,2%	44%	56%	0,0%	0%

	<i>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilińskiego wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów od ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej</i>	ZIM	2020/3	2023/4	135,95	4,48	3,3%	25%	67%	0%	8%
9.	36 - Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna	ZIM	2018/3	2023/4	97,83	58,65	59,9%	47%	52%	0,4%	0,4%
	<i>Szlakiem Architektury Włókienniczej Rewitalizacja Księżego Młyna</i>	ZIM	2018/3	2022/4	75,35	58,65	77,8%	51%	49%	0%	0%
	<i>Szlakiem Architektury Włókienniczej Rewitalizacja Księżego Młyna etap II</i>	ZIM	2020/3	2023/4	22,48	-	0,0%	36%	60%	2%	2%
10.	37 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i ul. Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)	ZIM	2015/1	2022/2	69,71	51,72	74,2%	62%	38%	0%	0%
11.	41 - Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi	ŁOG	2016/3	2022/4	11,55	11,05	95,7%	40%	60%	0%	0%
12.	44 - Program rozwoju gospodarki turystycznej – program komplementarny w stosunku do Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi	ZIM	2017/1	2023/1	6,23	0,14	2,3%	29%	68%	0%	3,2%
	<i>Od:Nowa Parku Helenów</i>	ZIM	2017/1	2023/1	6,23	0,14	2,3%	29%	68%	0%	3,2%

13.	45 - Program promocji gospodarczej		2017/2	2022/4	21,93	19,81	90,3%	31%	69%	0%	0%
	<i>Łódź OdNowa - promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego</i>	BRGIWM	2020/4	2021/4	1,31	1,21	92,3%	31%	69%	0%	0%
	<i>Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu Łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy</i>	BRGIWM	2017/2	2019/4	14,83	13,78	92,9%	31%	69%	0%	0%
	<i>Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu Łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II</i>	BRGIWM	2017/3	2022/4	5,78	4,81	83,3%	31%	69%	0%	0%
14.	46 - Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCŁ i parkingiem pod rynkiem	ZIM	2018/4	2022/4	91,27	90,93	99,6%	100	0%	0%	0%
15.	99 - Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia	Centralne Muzeum Włókiennictwa	2018/1	2022/1	15,61	15,37	98,5%	41%	57%	0%	1,6%
16.	102 - Coroczna inwentaryzacja stanu walorów krajobrazu kulturowego Łodzi	Biuro ds. Rewitalizacji	2019/1	2026/4	Realizowane środkami własnymi						
17.	104 - Zagospodarowanie nieruchomości przy pl. Wolności 2	Wydział Kultury, ZIM	2018/1	2021/4	2,30	2,09	90,7%	100%	0%	0%	0%

18.	105 - Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13	Muzeum Tradycji Niepodległościowych	2019/1	2023/4	8,40	0,16	1,9%	40%	57%	0%	3,3%
19.	106 - Tworzenie przyjaznej przestrzeni sportowej poprzez rewitalizację hal sportowych przy ulicy Północnej 36	Wydział Sportu	2021/1	2022/4	0,32	0,00	0,3%	100%	0%	0%	0%
20.	108 - Upowszechnienie błękitno – zielonej infrastruktury	Biuro ds. Rewitalizacji	2020/3	2024/3	3,54	0,10	2,8%	0%	100%	0%	0%
	<i>EuPolis</i>	Biuro ds. Rewitalizacji	2020/3	2024/3	3,54	0,10	2,8%	0%	100%	0%	0%
	Sumy		2015/1	2030/4	1 829,73	848,83	46,39%				

1.1.3 Realizacja przedsięwzięć miękkich

Nazwa przedsięwzięcia i projektu (przedsięwzięcie podstawowe)	Realizator	Planowy kwartał rozpoczęcia	Planowany kwartał zakończenia	Wartość planowana (w mln PLN)	Wartość zrealizowana (w mln PLN)	Wykonanie finansowe	Stan realizacji przedsięwzięcia	Udział planowanego wkładu UMŁ	Udział planowanego wkładu UE	Udział środków prywatnych	Udział publicznych środków krajowych
2 - Miejski program współpracy z organizacjami pozarządowymi – rewitalizacja - sumy		2020/4	2021/4	0,64	0,50	77,6%	Zakończone	85,2%	0,0%	14,8%	0,0%
Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2020/4	2021/4	0,64	0,50	77,6%	Zakończone	84,8%	0,0%	15,2%	0,0%
23 - Program podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej - sumy		2018/3	2023/2	17,02	11,60	68,1%	Realizowane	14,3%	85,4%	0,0%	0,3%
Akademia pod dębem	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4	2021/3	2023/2	0,60	0,01	0,9%	Realizowane	15,2%	84,8%	0,0%	0,0%
Bez granic	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168	2020/4	2021/2	0,70	0,61	87,5%	Zakończone	15,1%	84,9%	0,0%	0,0%
Inni - tacy sami	Przedszkole Specjalne nr 1	2020/2	2021/3	1,27	1,04	81,6%	Zakończone	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
Inni ale tacy sami	Przedszkole Miejskie nr 137 Integracyjne	2020/3	2021/3	0,57	0,50	87,6%	Zakończone	9,1%	90,9%	0,0%	0,0%
Kreatywność i przygoda	Przedszkole Miejskie nr 36	2021/3	2023/2	0,58	0,03	4,5%	Realizowane	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
Krok w lepszą przyszłość	Przedszkole Miejskie nr 137 Integracyjne	2019/3	2020/3	0,50	0,43	85,5%	Zakończone	4,2%	95,8%	0,0%	0,0%
Krok w przód - rozwój i terapia	Przedszkole Miejskie nr 114 Integracyjne	2020/1	2022/1	1,02	0,85	83,6%	Realizowane	15,2%	84,8%	0,0%	0,0%
Magiczne elfy	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4	2020/1	2022/1	1,60	1,40	87,6%	Realizowane	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%

Maluch, zuch i chwyt w przedszkolu poznaje świat	Przedszkole Miejskie nr 202	2020/1	2021/3	0,70	0,63	89,7%	Zakończone	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
Na dobry start	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 128 im. Jana Brzechwy	2020/3	2021/4	0,72	0,64	91,1%	Zakończone	16,0%	84,0%	0,0%	0,0%
Otuleni wsparciem - osiągamy sukcesy	Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi	2020/1	2022/1	1,02	0,93	90,4%	Realizowane	15,1%	84,9%	0,0%	0,0%
PM 185 w ŁODZI - PRZEDSZKOLE SPECJALNYCH MOŻLIWOŚCI	Przedszkole Miejskie nr 185	2020/1	2021/4	0,59	0,48	82,6%	Zakończone	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
Podróż poza horyzonty	Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi	2021/4	2023/1	0,55	0,00	0,0%	Realizowane	15,1%	84,9%	0,0%	0,0%
Poprawa jakości kształcenia w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 194	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194 im. Kazimierza Kirejczyka	2021/3	2022/2	0,59	0,07	12,3%	Realizowane	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
Poznajemy, doświadczamy	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego	2020/3	2021/4	0,89	0,36	40,4%	Zakończone	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
Przedszkole elfów	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4	2019/3	2021/2	0,75	0,69	92,1%	Zakończone	15,1%	84,9%	0,0%	0,0%
Razem aktywni	Przedszkole Miejskie nr 221	2021/3	2022/3	0,58	0,25	43,2%	Realizowane	15,2%	84,8%	0,0%	0,0%
Równe szanse	Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi	2021/3	2022/3	0,57	0,38	65,7%	Realizowane	15,6%	84,4%	0,0%	0,0%
Tacy sami	Przedszkole Miejskie nr 202	2021/3	2022/2	0,60	0,06	10,5%	Realizowane	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%

Wyjątkowy maluch	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168	2019/3	2020/2	0,58	0,54	93,7%	Zakończone	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
Wyjątkowy przedszkolak	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4	2018/3	2020/3	0,56	0,56	99,6%	Zakończone	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
Zaradny przedszkolak II - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194 im. Kazimierza Kirejczyka	2019/3	2020/2	0,57	0,35	61,0%	Zakończone	5,5%	85,0%	0,0%	9,5%
Zaradny Przedszkolak III - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194 im. Kazimierza Kirejczyka	2020/3	2021/3	0,91	0,79	86,8%	Zakończone	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
24 - Program podnoszenia jakości nauczania w zakresie kształcenia ogólnego - sumy		2016/3	2022/4	29,39	24,26	82,5%	Realizowane	6,7%	86,9%	0,0%	6,4%
152 pomysły na rozwój	Szkoła Podstawowa nr 152 im. Elizy Orzeszkowej	2018/3	2020/3	0,95	0,88	93,1%	Zakończone	7,0%	93,0%	0,0%	0,0%
175 sposobów n@ wiedzę	Szkoła Podstawowa nr 175 im. H. Ryla	2018/4	2020/4	0,50	0,50	100,0%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Akademia młodych naukowców	Szkoła Podstawowa nr 160 im. Powstańców Śląskich	2018/3	2020/3	0,73	0,66	91,3%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Dobry start w dorosłość	Szkoła Podstawowa nr 170 im. Anieli Krzywoń	2018/3	2020/4	1,13	0,98	86,4%	Zakończone	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Eksperymentuj uczeniem	IV Liceum Ogólnokształcące	2019/1	2020/4	1,07	1,03	96,6%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Gotowi na sukces (II) - (SP 36)	Szkoła Podstawowa nr 36	2017/2	2019/2	0,32	0,32	100,0%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Inwestuję w siebie	Szkoła Podstawowa nr 173 im. I Dywizji Kościuszkowskiej	2018/3	2020/4	0,77	0,73	94,2%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%

Klucz do sukcesu	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego	2018/2	2020/4	1,05	0,45	42,6%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Laboratorium szans - droga do sukcesu	Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii „Łódź”	2018/3	2020/2	1,18	0,70	59,3%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Lepsze perspektywy	Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki	2016/3	2020/3	0,74	0,74	100,0%	Zakończone	7,2%	85,0%	0,0%	7,8%
Lepsze perspektywy II	Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki	2020/3	2022/3	0,55	0,33	59,9%	Realizowane	7,2%	85,0%	0,0%	7,8%
Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi	Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego	2019/3	2021/2	1,24	1,07	86,1%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111	2017/3	2019/2	0,50	0,50	100,0%	Zakończone	7,1%	85,0%	0,0%	7,9%
Mali odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi	Szkoła Podstawowa nr 113 im. Adolfa Dygasińskiego	2018/2	2020/2	0,84	0,84	100,0%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Moc jest w nas	Szkoła Podstawowa nr 173 im. I Dywizji Kościuszkowskiej	2021/1	2021/4	0,53	0,43	80,1%	Realizowane	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Moja szkoła - moją szansą	Szkoła Podstawowa nr 5	2018/3	2020/3	1,05	0,96	91,3%	Zakończone	8,0%	85,0%	0,0%	7,0%
Na skrzydłach wiedzy i umiejętności	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111	2018/3	2020/2	1,07	0,91	84,7%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Nowoczesna Edukacja szansą na sukces	Zespół Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego	2018/1	2019/4	0,68	0,68	99,9%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%

Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów	Technikum nr 22 w Zespole Szkół Samochodowych i Mechatronicznych	2018/3	2020/2	0,82	0,41	50,1%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Otwarcie na świat	Szkoła Podstawowa nr 36	2019/3	2020/3	0,66	0,61	91,9%	Zakończone	7,0%	93,0%	0,0%	0,0%
Otwarcie na wiedzę	Szkoła Podstawowa nr 24	2018/3	2020/3	0,97	0,97	100,0%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Otwarcie na wiedzę II	Szkoła Podstawowa nr 24	2020/3	2021/4	0,54	0,44	82,1%	Realizowane	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194 im. Kazimierza Kirejczyka	2019/3	2021/3	0,69	0,66	95,3%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Przyszłość z Czwórką	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej	2018/3	2020/2	0,96	0,77	80,4%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Razem dla terapii i usprawnienia w ZSS2	Zespół Szkół Specjalnych nr 2	2020/3	2022/4	0,63	0,22	35,2%	Realizowane	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Rewitalizacja naszą szansą	Szkoła Podstawowa nr 54	2018/3	2020/4	0,79	0,78	98,9%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Równe szanse - różne możliwości	IV Liceum Ogólnokształcące	2021/1	2022/4	0,54	0,41	76,2%	Realizowane	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Szkoła Kompetencji i Sukcesu	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi	2018/3	2020/4	0,53	0,51	96,9%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Szkoła na miarę XXI wieku	Szkoła Podstawowa nr 46 im. Józefa Chełmońskiego	2018/3	2020/2	0,76	0,19	25,7%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Też potrafię - (SP 176)	Zespół Szkół Specjalnych nr 6 (obecnie Szkoła Podstawowa Specjalna nr 176)	2018/2	2020/2	0,64	0,63	99,0%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE	Zespół Szkół Specjalnych nr 2	2018/3	2020/2	0,53	0,42	78,3%	Zakończone	7,0%	93,0%	0,0%	0,0%

Trzynastk@kluczdoprzyszłości	XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej	2020/3	2022/2	0,57	0,44	78,1%	Realizowane	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10, 35 w Łodzi	Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego	2017/1	2019/1	0,76	0,72	94,8%	Zakończone	6,3%	85,6%	0,0%	8,1%
W drodze po sukces	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111	2020/3	2021/4	0,53	0,44	81,9%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Wyjątkowy uczeń	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4	2019/3	2021/3	1,05	0,91	86,6%	Zakończone	7,1%	92,9%	0,0%	0,0%
Z nami wygrasz wyścig do przyszłości	Szkoła Podstawowa nr 70 im. Stanisława Wyspiańskiego	2018/3	2020/2	1,22	0,90	73,9%	Zakończone	7,1%	85,0%	0,0%	7,9%
Z 70 do przyszłości leć wyżej i dalej	Szkoła Podstawowa nr 70 im. Stanisława Wyspiańskiego	2020/3	2021/4	0,52	0,47	91,7%	Realizowane	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
Z pasją w przyszłość	Szkoła Podstawowa nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny	2018/3	2020/2	0,80	0,66	82,0%	Zakończone	7,0%	85,0%	0,0%	8,0%
25 - Program podniesienia kluczowych kompetencji osób dorosłych znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w obszarze TIK i języków obcych - sumy		2019/3	2023/2	4,94	1,62	32,8%	Realizowane	0,0%	84,9%	11,6%	3,5%
Angielski bez barier - rewitalizacja	BRiM, Eurodialog Jarosław Patrzyk	2020/3	2022/3	0,76	0,10	12,6%	Realizowane	0,0%	85,0%	11,0%	4,0%
Cyfrowa Rewitalizacja	BRiM, HN Partners Kamil Hańczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna	2020/3	2022/3	0,94	0,26	27,8%	Realizowane	0,0%	85,0%	11,0%	4,0%

Językowa akademia rewitalizacyjna	BRiM, Eurodialog Jarosław Patrzyk	2021/3	2023/2	0,88	0,06	7,2%	Realizowane	0,0%	85,0%	11,0%	4,0%
Łódź na cyfrowych falach	BRiM, Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Sp. j.	2020/3	2022/1	0,58	0,00	0,0%	Realizowane	0,0%	84,0%	16,0%	0,0%
Płyn Łodzią po morzu języków	BRiM, Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Sp. j.	2019/3	2021/4	0,93	0,99	107,2%	Realizowane	0,0%	85,0%	11,0%	4,0%
Płyn Łodzią po morzu języków - II edycja	BRiM, Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Sp. j.	2020/4	2022/2	0,86	0,21	24,0%	Realizowane	0,0%	85,0%	11,0%	4,0%
26 - Program poprawy zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym - sumy		2017/2	2023/2	38,61	19,08	49,4%	Realizowane	8,9%	85,5%	0,0%	5,6%
Akademia sukcesu	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2021/3	2023/2	0,97	0,00	0,0%	Realizowane	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
"Budowniczy przyszłości"	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych im. dra Stefana Kopcińskiego	2018/4	2020/3	1,31	1,00	76,1%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Budowniczy przyszłości II	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych im. dra Stefana Kopcińskiego	2020/4	2022/3	1,33	0,47	35,3%	Realizowane	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Dobry zawód - lepszy start	Technikum nr 22 w Zespole Szkół Samochodowych i Mechatronicznych	2019/3	2021/3	1,32	0,96	72,5%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%

Energia przyszłości - energią Twojej kariery	Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego	2019/1	2021/2	0,89	0,80	89,3%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Horyzont nowoczesnej edukacji	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1	2019/1	2020/4	0,98	0,61	62,5%	Zakończone	5,6%	94,4%	0,0%	0,0%
Kreatywni w Centrum	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2019/2	2021/1	1,85	1,32	71,2%	Zakończone	5,0%	85,0%	0,0%	10,0%
Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej	Zespół Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego	2017/2	2019/1	1,85	1,81	97,7%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0	Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego	2020/3	2022/3	1,78	0,89	50,1%	Realizowane	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Mistrzowie gastronomii	Zespół Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego	2019/2	2021/2	2,19	1,88	85,7%	Zakończone	9,4%	85,6%	0,0%	5,0%
Moja pasja - gastronomia	Zespół Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego	2021/1	2022/4	2,00	0,91	45,6%	Realizowane	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Napęd przyszłości - napędem Twojej kariery	Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego	2019/1	2021/2	0,88	0,78	89,0%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Nowe kwalifikacje - nowe szanse	Technikum nr 3	2021/3	2023/1	0,98	0,00	0,0%	Realizowane	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Nowoczesna szkoła zawodowa	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2020/3	2022/3	1,62	0,49	30,3%	Realizowane	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%

Nowy start	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2021/2	2023/1	1,79	0,08	4,6%	Realizowane	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Obrabiarki sterowane numerycznie - nowe technologie dla Przemysłu 4.0	Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego	2020/3	2022/3	1,77	1,26	71,4%	Realizowane	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Od szkolenia do zatrudnienia	Technikum nr 3	2019/1	2021/1	0,83	0,51	61,5%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja	Technikum nr 3	2019/1	2021/1	1,22	0,68	55,9%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Praktyka czyni mistrza w Technikum nr 3	Technikum nr 3	2021/3	2023/1	0,87	0,00	0,0%	Realizowane	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Projekt-zawód	Technikum nr 3	2021/3	2023/1	1,32	0,21	15,9%	Realizowane	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Profesjonalny instalator	Technikum nr 3	2019/1	2021/1	1,90	1,17	61,7%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Profesjonalny logistyk	Technikum nr 3	2019/1	2021/1	0,82	0,34	42,0%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga	Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego	2018/3	2020/3	0,99	0,96	96,8%	Zakończone	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja trzecia	Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego	2020/3	2022/3	1,19	0,56	47,4%	Realizowane	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Przepis na sukces	Zespół Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego	2021/3	2022/2	0,98	0,06	5,6%	Realizowane	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Siła kompetencji	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2020/3	2022/3	1,45	0,42	29,0%	Realizowane	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%

Wyższe Kwalifikacje – większe możliwości	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2021/3	2023/2	0,97	0,00	0,0%	Realizowane	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
Zawody przyszłości	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2019/2	2021/1	1,58	0,91	57,6%	Zakończone	5,0%	85,0%	0,0%	10,0%
Zmotywowani i wykwalifikowani	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2021/3	2023/2	0,98	0,00	0,0%	Realizowane	10,0%	85,0%	0,0%	5,0%
27 - Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem - sumy		2016/1	2023/3	25,32	13,27	52,4%	Realizowane	5,8%	84,6%	2,9%	6,7%
"Dobry początek"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020/2	2023/2	3,53	0,78	22,1%	Realizowane	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
Akcja Aktywizacja - szansa dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2018/1	2019/3	0,27	0,12	45,6%	Zakończone	0,0%	89,5%	0,0%	10,5%
Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących (CAOGiS)	BRiM, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki	2020/3	2022/3	0,73	0,27	36,9%	Realizowane	0,0%	85,0%	5,0%	10,0%
Czysta Karta - życie od nowa	BRiM, Stowarzyszenie Samopomocowe Abakus	2020/3	2022/2	0,90	0,24	26,7%	Realizowane	2,3%	85,0%	2,7%	10,0%
Nowa Łódź - Nowe Szanse	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2019/4	2021/1	0,96	0,84	87,5%	Zakończone	0,0%	85,0%	5,0%	10,0%
Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi	Biuro Strategii Miasta, BRiM, Fundacja Uwolnienie	2018/2	2021/4	2,01	2,03	101,0%	Zakończone	0,0%	85,0%	0,0%	15,0%
Projekt Aktywizacja plus	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019/4	2022/2	1,65	0,75	45,4%	Realizowane	14,1%	85,0%	0,0%	0,9%
Projekt Aktywna Łódź	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018/1	2020/4	1,13	0,59	52,1%	Zakończone	14,0%	85,0%	0,0%	1,0%

Projekt Aktywny krok	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016/1	2018/1	3,21	1,69	52,8%	Zakończone	15,0%	83,9%	0,0%	1,1%
RAZEM ŁATWIEJ - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa	Biuro Strategii Miasta, BRiM, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi	2018/2	2021/2	1,45	1,12	77,7%	Zakończone	0,8%	85,0%	4,2%	10,0%
Razem łatwiej II - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa	BRiM, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi	2020/3	2022/2	1,13	0,63	55,5%	Realizowane	0,0%	85,0%	5,0%	10,0%
RE-START! Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w ramach Rewitalizacji M. Łodzi	Biuro Strategii Miasta, BRiM, Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków	2018/3	2021/2	1,59	1,51	95,4%	Zakończone	1,1%	80,6%	9,1%	9,1%
RE-START! Program aktywizacji społeczno – zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II	BRiM, Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków	2021/3	2023/3	1,35	0,48	35,7%	Realizowane	1,6%	85,0%	3,5%	10,0%
SAMODZIELNOŚĆ MAMY. AKTYWIZACJA SPOŁĘCZNO – ZAWODOWA PODOPIECZNYCH DSM IM. S. LESZCZYŃSKIEJ W ŁODZI Z OBSZARU REWITALIZOWANEGO	BRiM, Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”	2020/3	2022/4	1,49	0,62	41,2%	Realizowane	0,0%	85,0%	5,0%	10,0%
Sukces z miasta Łodzi pochodzi	BRiM, Fundacja Kamelot	2020/3	2022/3	1,46	0,89	61,1%	Realizowane	0,0%	85,0%	6,3%	8,7%
Sukces z miasta Łodzi pochodzi II	BRiM, Fundacja Kamelot	2021/2	2023/1	1,01	0,19	18,3%	Realizowane	0,0%	85,0%	5,1%	9,9%
Życ lepiej w obszarze rewitalizacji	BRiM, Fundacja Uwolnienie	2019/3	2022/2	1,47	0,53	35,7%	Realizowane	0,0%	85,0%	6,1%	8,9%

29 - Program wsparcia usług społecznych i zdrowotnych finansowany w ramach ZIT - sumy		2016/2	2022/2	25,05	19,64	78,4%	Realizowane	10,4%	84,3%	3,1%	2,2%
Projekt „Opiekuńcza Łódź”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017/4	2020/1	5,47	5,27	96,4%	Zakończone	0,9%	83,0%	14,5%	1,6%
Projekt „Rodzina w Centrum”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016/4	2018/2	3,32	2,22	67,0%	Zakończone	17,3%	82,7%	0,0%	0,0%
Projekt Nasze Świetlice	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020/1	2022/2	6,52	3,61	55,3%	Realizowane	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
Projekt Rodzina w Łodzi do celu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019/1	2021/4	4,77	3,72	77,9%	Zakończone	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%
Projekt Świetlice Łódź	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016/2	2019/1	4,97	4,82	97,1%	Zakończone	4,8%	85,0%	0,2%	10,0%
30 - Program wzrostu zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy - sumy		2017/4	2023/3	30,49	11,28	37,0%	Realizowane	0,2%	84,8%	9,6%	5,4%
"Szansa dla Ciebie - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi"	Biuro Strategii Miasta, BRiM, Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o.	2019/1	2022/2	0,81	0,64	78,1%	Realizowane	0,0%	84,9%	15,1%	0,0%
Aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi	BRiM, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi	2021/4	2023/1	1,00	0,00	0,0%	Realizowane	0,0%	85,0%	5,0%	10,0%
Aktywni łodzianie	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działaności Gospodarczej, Fundacja Inicjatyw Regionalnych	2019/2	2020/3	1,96	1,70	86,6%	Zakończone	0,0%	85,0%	15,0%	0,0%

Aktywni na rynku pracy	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działaności Gospodarczej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi	2017/4	2021/1	1,26	0,90	71,9%	Zakończone	0,0%	85,0%	5,0%	10,0%
Czas na zmiany – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	BRiM, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z o.o.	2019/4	2022/3	5,23	3,96	75,7%	Realizowane	0,0%	85,0%	10,0%	5,0%
Czas na zmiany II - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	BRiM, Instytut Nauk Społeczno - Ekonomicznych sp. z o.o. - spółka komandytowa	2020/3	2023/1	5,23	0,60	11,4%	Realizowane	0,0%	84,0%	11,1%	4,9%
Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	BRiM, Instytut Nauk Społeczno - Ekonomicznych sp. z o.o. - spółka komandytowa	2021/2	2023/3	5,23	0,00	0,0%	Realizowane	0,0%	85,0%	10,0%	5,0%
Czas na zmiany IV - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	BRiM, Instytut Nauk Społeczno - Ekonomicznych sp. z o.o. - spółka komandytowa	2021/4	2022/4	2,08	0,00	0,0%	Realizowane	0,0%	85,0%	5,0%	10,0%
ŁÓDZKA REWITALIZACJA SPOŁECZNA	Biuro Strategii Miasta, BRiM, Fundacja Inkubator	2019/2	2020/4	0,98	0,90	91,7%	Zakończone	0,0%	85,0%	15,0%	0,0%
Łódzka Rewitalizacja Społeczna II	BRiM, Fundacja Inkubator	2021/1	2022/4	1,03	0,46	44,4%	Realizowane	0,0%	85,0%	10,0%	5,0%
Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną	Biuro Strategii Miasta, BRiM, HRP Group Sp. z o.o.	2018/1	2019/4	1,01	1,00	98,8%	Zakończone	1,9%	85,0%	3,1%	10,0%

Łódź stawia na aktywność!	BRiM, Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska	2021/3	2022/4	0,77	0,00	0,0%	Realizowane	0,0%	85,0%	5,0%	10,0%
Szansa dla Ciebie - IV edycja	BRiM, Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o.	2021/2	2023/1	1,93	0,05	2,6%	Realizowane	0,0%	85,0%	10,0%	5,0%
Szansa dla Ciebie III	BRiM, Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o.	2020/4	2022/1	0,98	0,56	56,8%	Realizowane	0,0%	85,0%	10,0%	5,0%
Szansie dla Ciebie - II edycja	BRiM, Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o.	2019/3	2022/3	0,98	0,54	54,5%	Realizowane	0,0%	85,0%	10,0%	5,0%
31 - Program zwiększania liczby trwałych, nowopowstałych przedsiębiorstw (start-up'ów) - sumy		2017/3	2023/3	38,91	25,94	66,7%	Realizowane	0,2%	85,2%	2,5%	12,1%
BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi	BRiM, Łódź Art Center	2020/3	2022/1	2,09	1,90	91,3%	Realizowane	0,0%	85,0%	3,0%	12,0%
Firma 30+ edycja V-wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	BRiM, Instytut Nauk Społeczno - Ekonomicznych sp. z o.o. - spółka komandytowa	2020/1	2022/1	5,04	3,13	62,1%	Realizowane	0,0%	85,0%	3,0%	12,0%
Łódzka droga do przedsiębiorczości	BRiM, Fundacja AKME	2020/3	2022/2	2,06	1,55	75,3%	Realizowane	0,0%	87,6%	0,0%	12,4%
Łódzka Rewita	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działaności Gospodarczej	2017/3	2019/3	1,52	1,48	97,8%	Zakończone	1,6%	85,0%	1,6%	11,7%

Łódzka Rewita II	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa	2019/3	2021/3	1,60	1,50	93,8%	Zakończone	0,0%	85,0%	3,0%	12,0%
Łódzka Rewita III	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2020/3	2022/2	1,66	1,63	98,0%	Realizowane	0,0%	85,0%	3,0%	12,0%
Mój biznes - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	Biuro Strategii Miasta, BRiM, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi	2019/1	2020/4	1,76	1,67	94,9%	Zakończone	0,5%	86,2%	1,2%	12,2%
Mój biznes II	BRiM, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi	2020/2	2023/2	2,11	1,47	69,8%	Realizowane	0,0%	85,0%	3,0%	12,0%
Nowa firma nowa Łódź	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej	2021/2	2023/2	1,68	0,00	0,0%	Realizowane	0,0%	97,0%	3,0%	0,0%
Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji	Biuro Strategii Miasta, BRiM, Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo- Wdrożeniowych sp. z o.o.	2019/1	2020/4	1,97	1,74	88,5%	Zakończone	1,3%	85,1%	1,6%	12,0%
Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji II edycja	BRiM, Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo- Wdrożeniowych sp. z o.o.	2020/1	2022/2	2,08	1,88	90,4%	Realizowane	0,0%	87,7%	0,0%	12,3%

Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja	BRiM, Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o.	2021/2	2023/2	2,06	0,05	2,3%	Realizowane	0,0%	85,0%	3,0%	12,0%
Przepis na biznes	BRiM, HRP Group Sp. z o.o.	2020/3	2023/3	11,23	5,88	52,4%	Realizowane	0,0%	85,0%	3,0%	12,0%
Zysk z przedsiębiorczości - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2020/1	2021/3	2,06	2,05	99,7%	Zakończone	0,0%	85,0%	3,0%	12,0%
Suma				210,38	127,20	60%					

2. Przedsięwzięcia realizatorów zewnętrznych

Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy	Planowy kwartał rozpoczęcia	Planowany kwartał zakończenia	Wartość planowana (w mln)	Wartość zrealizowana (w mln)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UE	Udział środków prywatnych	Udział publicznych środków krajowych
48 - Renowacja elewacji budynków Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. Matejki 32/38	Uniwersytet Łódzki	2021/4	2022/2	0,61	0,61	100%	0,0%	100,0%	0,0%
52 - Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Tuwima 12a	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi	2021/1	2022/4	15,15	3,84	25,3%	78,2%	0,0%	21,8%
53 - Rewitalizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 28/30	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi	2021/1	2022/4	31,73	3,85	12,1%	65,7%	0,0%	34,3%
57 - Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Roosevelta 15 w Łodzi	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	2019/4	2023/3	15,90	4,27	26,9%	52,9%	0,0%	47,1%
64 - Kompleksowa odbudowa willi Reinholda Richtera	Politechnika Łódzka	2017/4	2022/4	20,33	5,51	27,1%	0,0%	0,0%	100,0%
65 - Rewitalizacja zabytkowego Parku Klepacza w Łodzi – zagospodarowanie terenu i rewitalizacja zieleni	Politechnika Łódzka	2017/4	2022/4	4,00	3,30	82,4%	0,0%	0,0%	100,0%
66 - Remont konserwatorski willi Józefa Richtera, obecnie budynek administracji rektorskiej Politechniki Łódzkiej	Politechnika Łódzka	2018/2	2022/2	3,00	1,81	60,2%	0,0%	0,0%	100,0%

70 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkowiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego budynków z obszaru ograniczonego ulicami Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego	Veolia Energia Łódź s.a.	2016/1	2024/4	1,72	Brak danych	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
71 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkowiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego budynków z obszaru ograniczonego ulicami Piotrkowska/ Kilińskiego/Narutowicza/Tuwima	Veolia Energia Łódź s.a.	2016/1	2024/4	5,60	Brak danych	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
72 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkowiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego budynków z obszaru ograniczonego ulicami Kilińskiego/ Jaracza/Narutowicza/Składowa/Tuwima/P OW/Targowa	Veolia Energia Łódź s.a.	2019/1	2024/4	3,80	Brak danych	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
73 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkowiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego budynków z obszaru ograniczonego ulicami Zachodnia/ Ogrodowa - Północna/ Wschodnia/ Próchnika - Rewolucji 1905 r.	Veolia Energia Łódź s.a.	2016/1	2024/4	2,54	Brak danych	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
74 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkowiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego	Veolia Energia Łódź s.a.	2016/1	2024/4	1,37	Brak danych	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%

budynków z obszaru ograniczonego ulicami Piotrkowska/ Kilińskiego/Tuwima/Nawrot									
75 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkowiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego budynków z obszaru ograniczonego ulicami Sienkiewicza/ Al. Piłsudskiego/Piotrkowska/Nawrot	Veolia Energia Łódź s.a.	2016/1	2024/4	0,90	Brak danych	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
76 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkowiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego budynków z obszaru ograniczonego ulicami Ogrodowa/ Gdańska/Legionów/Cmentarna	Veolia Energia Łódź s.a.	2016/1	2024/4	0,85	Brak danych	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
77 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkowiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego budynków z obszaru ograniczonego ulicami Ogrodowa/ Gdańska/ Legionów/Zachodnia	Veolia Energia Łódź s.a.	2016/1	2024/4	0,85	Brak danych	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
78 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkowiejskiej obejmująca przyłączenie do ciepła systemowego budynków ul. Abramowskiego pomiędzy ul. Sienkiewicza a ul. Kilińskiego	Veolia Energia Łódź s.a.	2018/1	2024/4	1,09	Brak danych	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
79 - Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w Strefie Wielkowiejskiej obejmująca	Veolia Energia Łódź s.a.	2015/1	2024/4	0,80	Brak danych	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%

przyłączenie do ciepła systemowego budynków kwartał ulic Szczucińska/Sosnowa/Przybyszewskiego/Stocka									
90 - Renowacja i modernizacja budynku Uniwersytetu Łódzkiego przy Rewolucji 1905 r. nr 66 na potrzeby Domu Seniora Uniwersytetu Łódzkiego	Uniwersytet Łódzki	2020/3	2022/4	10,27	6,98	68,0%	63,3%	0,0%	36,7%
93 - Uruchomienie hotelu przy ul. Piotrkowskiej 40 w Łodzi	Joanna Widyńska - Hamad	2018/1	2021/3	18,12	11,03	60,9%	25,8%	74,2%	0,0%
94 - „Nowa Łódka”	MONNARI TRADE SA – Miss Domain Sp. z o. o.	/	/	Brak danych					
95 - Ogrody Geyera – modernizacja budynków zabytkowych oraz zagospodarowanie terenu poprzez nową zabudowę	MONNARI TRADE SA – Miss Domain Sp. z o. o.	/	/	Brak danych					
98 - Utworzenie nowego podziału na osi wschód-zachód kwartału ul. Gdańska, Mickiewicza, Kościuszki, Żwirki poprzez budowę pasywnego biurowca przy ul. Wólczańskiej 143	Stanisław Marzec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Inter-Mar” Stanis	2019/1	2020/2	Brak danych					

3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE

Lp.	Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR	Realizatorzy	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość planowana (w mln zł)	Wartość zrealizowana (w mln zł)	Wykonanie finansowe	Udział zrealizowanego wkładu UMiŁ	Udział zrealizowanego wkładu UE	Udział zrealizowanego wkładu krajowego	Udział zrealizowanego wkładu prywatnego
1	16 - Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera	Muzeum Kinematografii	2017/4	2021/2	8,41	8,40	99,9%	48%	60%	0%	0%
2	18 - Nowe funkcje łódzkich domów kultury	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018/3	2021/1	8,58	8,51	99,1%	39%	61%	0%	0%
3	19 - Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną	Muzeum Tradycji Niepodległościowych	2016/3	2019/2	7,87	7,84	99,7%	48%	51%	1%	0%
4	33 - Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017/4	2020/4	102,15	95,52	93,5%	48%	52%	0%	0%

5	38 - Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017/4	2019/4	38,53	35,34	91,7%	57%	43%	0%	0%
6	42 - Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017/1	2021/2	10,43	10,39	99,6%	36%	57%	7%	0%
7	47 - Remont przebudowa i rozbudowa Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego wraz z infrastrukturą techniczną	Uniwersytet Łódzki	2016/2	2018/4	10,80	11,11	102,8%	0%	38%	0%	62%
8	49 - Dostosowanie frontonu budynku głównego do standardu zrewitalizowanego otoczenia ulicy Jaracza (Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi)	Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi	2018/4	2019/1	0,13	0,16	123,0%	0%	0%	0%	100 %
9	84 - Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz remontowe w celu nadania nowych funkcji społecznych w obiektach należących do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi	Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi	2020/4	2021/4	1,26	1,24	97,9%	0%	49%	5%	46%

10	87 - Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 28d na potrzeby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	2015/1	2020/4	19,00	19,85	104,5%	0%	36%	64%	0%
11	100 - Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Łodzi – Pałac Poznańskiego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017/4	2020/3	36,73	35,48	99,2%	62%	38%	0%	0%

4. Przedsięwzięcia oczekujące / zawieszono i zgłoszone do wykreślenia

Lp.	Numer i nazwa przedsięwzięcia	Realizator
1.	17 - Rozszerzenie oferty kulturalnej oraz działań z zakresu edukacji artystycznej Teatru Powszechnego w Łodzi	Teatr Powszechny w Łodzi
2.	35 - Program ochrony powietrza	ZIM
3.	50 - Remont i modernizacja budynku Starej Fabryki Termometrów przy ul. Targowej 57	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Teatralna i Telewizyjna
4.	56 - Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
5.	59 - Modernizacja budynku kina „Polonia” zlokalizowanego przy ul. Piotrkowskiej 67 w Łodzi	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
6.	61 - Modernizacja budynku kina „Bałtyk” zlokalizowanego przy ul. Narutowicza 20 w Łodzi	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
7.	62 - Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Mielczarskiego 35 w Łodzi	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
8.	63 - Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Kamińskiego 7/9 w Łodzi	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
9.	67 - Przebudowa parkingu na terenie kampusu „A” Politechniki Łódzkiej przy ul. Żeromskiego 116	Politechnika Łódzka
10.	68 - Rewitalizacja kompleksu pałacowego przy ul. Piotrkowskiej 266 w Łodzi (Pałac Scheiblera z zabudowaniami towarzyszącymi)	Politechnika Łódzka
11.	69 - Utworzenie centrum opieki koordynowanej w zabytkowym obiekcie COLLEGIUM ANATOMICUM	Uniwersytet Medyczny
12.	80 - Modernizacja kamienicy wielkomiejskiej Pinkusa, dla uruchomienia w niej innowacyjnych aktywności	Firma Kościuszki 1 Sp. z o.o.
13.	81 - Modernizacja obiektu szpitalnego USK im. WAM – CSW w Łodzi przy ul. Sterlinga 1/3, 3 i 5	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

14.	82 - Modernizacja zabytkowego budynku Rektoratu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	Uniwersytet Medyczny
15.	83 - Modernizacja zabytkowej kamienicy wielkomiejskiej wraz z pozostałymi budynkami, dziedzińcem i otoczeniem nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 4 oraz wprowadzenie funkcji społecznych	Parafia Ewangelicko–Augsburska św. Mateusza w Łodzi
16.	86 - Promocja Łodzi i regionu łódzkiego poprzez markę instytucji kultury działających w obszarze rewitalizacji	Wydział Kultury
17.	88 - Modernizacja Zespołu Pofabrycznego Karola Scheiblera z lat 1855 – 1870; Framac Sp. z o.o.	Framac sp. z o.o.
18.	91 - Modernizacja nieruchomości zabudowanej przy ul. Tuwima 28 w Łodzi z przeznaczeniem na siedzibę administracji publicznej	Łódzki Urząd Wojewódzki
19.	92 - Masterplan iluminacji dla miasta Łodzi	Fundacja Lux Pro Monumentis
20.	96 - Adaptacja dawnego budynku przędzalni M. Lubińskiego polegająca na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynków produkcyjno-usługowo-handlowych ze zmianą sposobu użytkowania na obiekty zamieszkania zbiorowego oraz budowa garażu podziemnego – CENTRUM AKADEMICKIE ŁÓDŹ	Med Properties sp. z o.o.
21.	101 - Przekształcenie pustostanu ul. Zachodnia 84 w obiekt funkcjonujący Centrum Animacji Środowiskowej	Stowarzyszenie Synergia Rewitalizacji
22.	103 - Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" w Łodzi	ZIM
23.	107 - Prace konserwatorskie i restauratorskie w dawnym zespole pałacowo-parkowym Karola Poznańskiego w Łodzi	Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

5. Realizacja pozostałych typów przedsięwzięć oraz zadań z „R”

5.1. Dopuszczalne typy przedsięwzięć

Dla realizacji kierunków działań służących eliminacji lub ograniczeniu zdiagnozowanych negatywnych zjawisk na obszarze rewitalizacji, ściśle odpowiadających przyjętym celom rewitalizacji, GPR charakteryzuje dodatkowo 70 typów pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Poniżej wylistowano zadania realizowane w **2021 r.** wpisujące się w tak określone dopuszczalne przedsięwzięcia oraz inne zadania rewitalizacyjne.

Lp.	Nazwa zadania	Realizatorzy	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość planowana	Wartość zrealizowana w 2021 r. (zł)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMŁ	Udział planowanego wkładu UE	Udział planowanego wkładu prywatnego
24.	29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew	WE	2021/1	2021/4	1 300 000	31 980	2,5%	100%	0,0%	
1.	Aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej R - 2021	MOPS	2021/1	2021/4	99 835	99 835	100,0%	100%	0%	0%
2.	Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR	MOSiR	2020/1	2022/4	3 273 000	594	0,0%	100%	0%	0%
3.	Budowa nowoczesnej toalety na zieleńcu u zbiegu ul. Piotrkowskiej i Tymienieckiego	ZZM	2021/1	2021/4	630 000	11 070	1,8%	100%	0%	0%

Lp.	Nazwa zadania	Realizatorzy	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość planowana	Wartość zrealizowana w 2021 r. (zł)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMŁ	Udział planowanego wkładu UE	Udział planowanego wkładu prywatnego
4.	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - 2021	BAM	2021/1	2021/4	2 507 681	2 189 710	87,3%	60%	0%	0%
5.	Domy dziennego pobytu - "R" - 2021	MOPS	2021/1	2021/2	4 562 546	4 279 531	93,8%	100%	0%	0%
6.	Domy dziennego pobytu "R" - 2021	CAPZ	2021/3	2021/4	144 566	107 936	74,7%	100%	0%	0%
7.	Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych	BRiM	2021/1	2022/4	200 000	100 000	50,0%	100%	0%	0%
8.	Dziesiątka - bezpieczna i nowoczesna - modernizacja SP 10	WE	2021/1	2021/4	202 500	141 627	69,9%	100%	0%	0%
9.	Funkcjonowanie jednostek - 2021	WE	2021/1	2021/4	3 791 336	3 272 289	86,3%	100%	0%	0%
10.	Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych	BRiM	2021/1	2024/4	450 000	11 677	2,6%	100%	0%	0%

Lp.	Nazwa zadania	Realizatorzy	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość planowana	Wartość zrealizowana w 2021 r. (zł)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMŁ	Udział planowanego wkładu UE	Udział planowanego wkładu prywatnego
11.	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2021	WE	2021/1	2021/4	19 392	19 392	100,0%	100%	0%	0%
12.	Modernizacja budynku przy ul. Wschodniej 40	ZLM	2021/1	2021/4	150 000	127 920	85,3%	100%	0%	0%
13.	Modernizacja dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 36 – ul. Więckowskiego 35	WE	2021/1	2021/4	11 100	11 100	100,0%	100%	0%	0%
14.	Modernizacja Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21	MOSiR	2020/1	2021/4	1 700 000	8 487	0,5%	100%	0%	0%
15.	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - „R” - 2021	ZIM	2021/1	2021/4	20 000	19 987	99,9%	100%	0%	0%
16.	Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 199 - ul. Łąkowa 13	WE	2021/1	2021/4	120 000	120 000	100,0%	100%	0%	0%
17.	Modernizacja poszycia dachowego w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Łodzi	WE	2021/1	2021/4	80 000	80 000	100,0%	100%	0%	0%

Lp.	Nazwa zadania	Realizatorzy	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość planowana	Wartość zrealizowana w 2021 r. (zł)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMŁ	Udział planowanego wkładu UE	Udział planowanego wkładu prywatnego
18.	Modernizacja sanitariatu w budynku XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi	WE	2021/1	2021/4	110 000	109 495	99,5%	100%	0%	0%
19.	Monitorowanie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi, badania jakościowe	BRiM	2021/1	2021/4	50 000	29 397	58,8%	100%	0%	0%
20.	Nowoczesna szkoła	WE	2021/1	2021/4	234 900	234 654	99,9%	100%	0%	0%
21.	Nowoczesny plac zabaw dla dzieci w PM nr 34	WE	2021/1	2021/4	125 328	125 000	99,7%	100%	0%	0%
22.	Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175	WE	2021/1	2021/4	308 352	2 000	0,6%	100%	0%	0%
23.	Organizacja targów edukacyjnych - "R" - 2021	WE	2021/1	2021/4	5 000	-	0,0%	100%	0%	0%
24.	Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci - 2021	WE	2021/1	2021/4	15 000	15 000	100,0%	100%	0%	0%
25.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - "R" - 2021	CAPZ	2021/3	2021/4	3 217 239	2 936 384	91,3%	100%	0%	0%

Lp.	Nazwa zadania	Realizatorzy	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość planowana	Wartość zrealizowana w 2021 r. (zł)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMŁ	Udział planowanego wkładu UE	Udział planowanego wkładu prywatnego
26.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze „R” - 2021	MOPS	2021/1	2021/2	1 296 449	1 293 446	99,8%	100%	0%	0%
27.	Program ZazieleniaMY - 2021	WKŚ	2021/1	2021/4	440 000	436 108	99,1%	100%	0%	0%
28.	Projekt T-Factor	BRiM	2020/2	2024/2	414 804	74 624	18,0%	0%	100%	0%
29.	Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii "R" - 2021	WE	2021/1	2021/4	44 250	44 421	100,4%	100%	0%	0%
30.	Prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych "R" - 2021	WE	2021/1	2021/4	63 676	63 501	99,7%	100%	0%	0%
31.	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową	ZLM	2016/1	2021/4	8 648 573	167 100	1,9%	100%	0%	0%
32.	Przebudowa dróg na terenie Polesia	ZIM	2021/1	2021/4	5 832 867	4 074 112	70%	100%	0%	0%
33.	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź Fabryczna	ZIM	2020/4	2022/2	3 557 103	1 214 636	34,1%	100%	0%	0%

Lp.	Nazwa zadania	Realizatorzy	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość planowana	Wartość zrealizowana w 2021 r. (zł)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMŁ	Udział planowanego wkładu UE	Udział planowanego wkładu prywatnego
34.	Przyłącze elektryczne dla Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi	WE	2021/1	2021/4	13 418	13 418	100,0%	100%	0%	0%
35.	Przywróćmy blask VIII LO im. A. Asnyka - modernizacja budynku szkoły	WE	2021/1	2021/4	240 000	21 100	8,8%	100%	0%	0%
36.	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R" - 2021	WE	2021/1	2021/4	102 900	102 900	100,0%	100%	0%	0%
37.	Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich - 2021	WE	2021/1	2021/4	76 177	73 899	97,0%	100%	0%	0%
38.	Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36	ZIM	2019/1	2021/4	10 000 000	3 864 398	38,6%	100%	0%	0%
39.	Remont placu zabaw oraz wymiana zniszczonej nawierzchni	WE	2021/1	2021/4	155 000	155 000	100,0%	100%	0%	0%

Lp.	Nazwa zadania	Realizatorzy	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość planowana	Wartość zrealizowana w 2021 r. (zł)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMŁ	Udział planowanego wkładu UE	Udział planowanego wkładu prywatnego
40.	Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne - 2021	ZLM	2021/1	2021/4	2 036 000	1 957 173	96,1%	100%	0%	0%
41.	Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne - 2021	ZLM	2021/1	2021/4	3 156 500	2 881 093	91,3%	100%	0%	0%
42.	Rozbiórki i zabezpieczenia - "R" 2021	ZLM	2021/1	2021/4	2 759 000	2 299 907	83,4%	100%	0%	0%
43.	Urban-Regeneration-Mix - Faza II "R"	BRiM	2019/2	2021/4	1 956 794	736 761	37,7%	4%	96%	0%
44.	Urządzenie terenów zieleni dla obszaru rewitalizacji objętego Gminnym Programem Rewitalizacji	WKŚ	2021/1	2021/4	655 000	655 000	100,0%	100%	0%	0%
45.	Utrzymanie jednostek - 2021	WE	2021/1	2021/4	32 822 779	32 316 275	98,5%	100%	0%	0%
46.	Wschód Śródmieścia – park kieszonkowy Wierzbowa	ZiM	2021/1	2021/4	117 900,00	117 899,50	100,0%	100%	0%	0%

Lp.	Nazwa zadania	Realizatorzy	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość planowana	Wartość zrealizowana w 2021 r. (zł)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMŁ	Udział planowanego wkładu UE	Udział planowanego wkładu prywatnego
47.	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" - "R" - 2021	WE	2021/1	2021/4	41 795	38 387	91,8%	100%	0%	0%
48.	Wydatki dotyczące przygotowania lokali na przekwaterowanie najemców oraz na przygotowanie nieruchomości do rewitalizacji - 2021	ZLM	2021/1	2021/4	5 000 000	4 993 922	99,9%	100%	0%	0%
49.	Wydatki związane z działalnością Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa - 2021	BRiM	2021/1	2021/4	144 000	143 910	99,9%	100%	0%	0%
50.	Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi	WE	2021/1	2021/4	20 664	20 664	100,0%	100%	0%	0%
51.	Wyposażenie gabinetu psychologa w Przedszkolu Miejskim nr 41	WE	2021/1	2021/4	3 500	3 500	100,0%	100%	0%	0%
52.	Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich "R" - 2021	WE	2021/1	2021/4	980 608	973 085	99,2%	100%	0%	0%

Lp.	Nazwa zadania	Realizatorzy	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość planowana	Wartość zrealizowana w 2021 r. (zł)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMŁ	Udział planowanego wkładu UE	Udział planowanego wkładu prywatnego
53.	Niepubliczne dzienne domy pomocy - 2021	WZISS	2021/1	2021/4	339 050,00	390 705,29	115,2%	67%	0%	33%
54.	Program osłonowy pn. "Świetlica dla osób bezdomnych" - 2021	WZISS	2021/1	2021/4	100 620,00	85 095,14	84,6%	69%	0%	31%
55.	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa - 2021	WZISS	2021/1	2021/4	125 190,00	126 716,44	101,2%	80%	0%	20%
56.	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - 2021	WZISS	2021/1	2021/4	703 976,00	703 976,00	100,0%	100%	0%	0,0%
57.	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - 2021	WZISS	2021/1	2021/4	165 676,00	169 432,40	102,3%	80%	0%	10%
58.	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego - 2021	WZISS	2021/1	2021/4	839 600,00	839 600,00	100,0%	100%	0%	0,0%
59.	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej - 2021	WZISS	2021/1	2021/4	27 400,00	27 400,00	100,0%	80%	0%	19,7%

Lp.	Nazwa zadania	Realizatorzy	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość planowana	Wartość zrealizowana w 2021 r. (zł)	Wykonanie finansowe	Udział planowanego wkładu UMŁ	Udział planowanego wkładu UE	Udział planowanego wkładu prywatnego
60.	Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancji psychoaktywnych - 2021	WZiSS	2021/1	2021/4	26 400,00	26 400,00	100,0%	53%	0%	47,0%

6. Słownik skrótów

Nazwa Jednostki	Skrót
Biuro Aktywności Miejskiej	BAM
Biuro Architekta Miasta	BAr
Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	BRGiWM
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	BRiM
Biuro Strategii Miasta	BSM
Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	CAPZ
Centralne Muzeum Włókiennictwa	CMW
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	CKZiU
Łódzki Ośrodek Geodezji	ŁOG
Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej	MOPS
Muzeum Kinematografii	MK
Muzeum Tradycji Niepodległościowych	MTN
WE	WE
Wydział Kultury	WK
Wydział Sportu	WS
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	WZiSS
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	WZiNN
Wydział Kształtowania Środowiska	WKŚ
Wydział Zarządzania Projektami	WZP
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego	ŁCDNiKP

ZIM	ZIM
ZLM	ZLM
Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM